

七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：综合检查

检查日期：2020年3月25日—3月31日

序号	隐患内容	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	清水河渡槽拱圈、排架局部发生受力破坏，混凝土开裂脱落；部分梁柱出现顺筋裂缝，钢筋锈蚀严重，承载力大幅降低；部分伸缩缝破损，槽内防渗材料龟裂脱落，存在漏水现象	1. 委托北京中水科海利工程技术有限公司进行渡槽槽壳内壁防渗处理，于开灌前完成。 2. 委托中国水利水电科学研究院对渡槽开展安全鉴定，提供渡槽安全运行水位等参数，确保安全运行。 3. 编制《七星渠管理处清水河渡槽险情应急预案》，督促宣和管理所指定专人做好日常巡护和记录工作。 4. 委托宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司开展工程改造前期工作。	2020年4月15日前，完成整改要求内容的1、2、3项；2020年6月前完成整改要求第4项；2023年3月前完成渡槽治理改造。	灌溉管理科	防汛工程科 宣和管理所
2	王台节制闸PLC控制柜固定不牢靠	按照规范，固定好电源控制箱，确保安全。	2020年4月10日	灌溉管理科	恩和管理所 灌溉管理科
3	冒葫芦沟上游500米七星渠右岸渠道30米保护范围内违建农业设施大棚	清理违章设施。	2020年4月5日	水政科	鸣沙管理所