

七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：各科室检查

检查日期：2020年5月10日、12日

序号	隐患内容	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	朱路五队斗下74+050右岸护坡砌护砼板滑塌，长6米，宽1米	拆除塌陷部分，恢复重砌	5月19日	防汛工程科	鸣沙管理所
2	高干渠桩号10+050处渠道右岸渠道护坡混凝土板滑塌，长18米，宽4米。	拆除塌陷部分，恢复重砌	5月21日	防汛工程科	高干渠管理所
3	七星渠鸣沙段五道渠电管站下游100米处，两岸渠道冲刷滑塌	清理淤积物，恢复渠堤	5月29日	防汛工程科	鸣沙管理所
4	七星渠进口闸闸房无防雷接地装置，存在安全隐患	按照规范要求安装防雷设施	6月25日	防汛工程科	宣和管理所
5	老渠口退水闸启闭机操作无警示标志	悬挂安全警示标志标牌	6月25日	防汛工程科	宣和管理所